

高速公路局107年度自行管制計畫評核結果彙整表

項次	主辦單位	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	工務組	國道3號增設鹽埔交流道工程	甲	(一)本工程各項目標皆如期達成，且施工期間須協調多方單位處理相關事宜，交通維持繁雜，地區道路改道既有路幅狹窄，且當地氣候多雨，施工排程困難，極具複雜與挑戰性。 (二)本工程經積極施工，增設南出及及北入匝道於107年10月下旬達通車標準，並於107年10月31日開放通車，儘早提供便捷的交流道運轉服務，全部工程並提前於107年12月25日竣工。
2	工務組	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程	甲	(一)本計畫之年度目標車行箱涵、南下線田寮3號橋拆除、南下路堤段路基級配填築皆符或提前完成。惟路塹開挖、邊坡岩栓未能於預定期間前完成，係因配合107/06/18端午節前完成第2階交維改道目標，經檢討採調整路塹B區先行降挖方式辦理，調整部分作業項目之施工順序因應，致影響路塹護坡工程之施工進度。 (二)另聯外道路鋼便橋提前完成。
3	工務組	國道1號幼獅交流道改善工程	甲	(一)本工程各項目標皆如期達成，且施工期間須協調多方單位處理相關事宜，交通維持繁雜，地區道路改道既有路幅狹窄，且當地氣候多雨，施工排程困難，極具複雜與挑戰性。 (二)本年度整體預算於107年底已達成整體年度支用百分90%以上之目標。 (三)本工程經積極施工，增設之4支匝道已於107年11月下旬達通車標準，並於107年11月30日開放通車使用。
4	規劃組	國道3號增設高原交流道工程	甲	本案細部設計作業、工程發包、辦理環境影響評估公開說明會等皆較預定時程前完成。
5	規劃組	國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	甲	本案建設計畫及初設審查作業皆較預定時程提前完成，並於預定期程內完成初設報告及陳報交通部辦理經費審議。