

交通部高速公路局 107年11月完成進度摘要表

計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段工程

案號	標案名稱 (承包商名稱)	權重%	契約規定 起訖時間	實際 (預估) 起訖時間	本期進度(%) 下列數字不加%		累計進度(%) 下列數字不加%			原契約金額(百 萬)	累計實付金額 (含預付款) (百萬)	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較			
										(百萬元)	最近一期 估驗金額 (估驗日期)	
052-C712	國道4號臺中環線豐原潭子段第C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程 (泛亞工程建設股份有限公司)	19%	106/03/16	106/03/16	1.98	1.62	14.40	13.85	-0.55	3,098.0	663.83 (含預付款)	1. 1號隧道西口 (1)東、西行線補口文化遺址搶救施作。 (2)FP18-2地方道路路側排水溝L1-222牆身、L1-215砥樁、L1-221鋼筋模板組立及混凝土澆置。 (3)豐原高架橋A2橋台基樁施作。 (4)西行線洞口開挖及邊坡保護施作。
			110/02/12	110/05/24								3,131.0
062-C713	國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標豐原3號、隧道南坑溪橋及烏牛欄溪橋工程 (福清營造股份有限公司)	17%	106/11/20	106/11/20	1.55	1.64	8.61	8.35	-0.26	2,888.0	298.23 (含預付款)	1. 施工階段排碳活動紀錄及調查分析。 2. L2-307.1明溝(0k+020-040)底版及牆身混凝土澆置。 3. F-304、F-308滯洪沉砂池及RW1擋土牆構造物回填、夯實。 4. TD-417臨時水保溝開挖、掛網及噴凝土施作。 5. B-309.2排水箱涵(1-3節塊)底版及牆身混凝土澆置、(1-2節塊)頂版混凝土澆置。 6. B-309.5排水箱涵(2-5節塊)底版及牆身混凝土澆置、(5節塊)頂版混凝土澆置。 7. L2-305.3明溝及B-305.2(13-14節塊)排水箱涵基礎開挖。 8. P311-1管涵開挖、埋設及L1-397(0k+060-112.5)明溝混凝土澆置、G-311集水井回填、夯實。 9. F-305滯洪沉砂池開挖、PC澆置及第1、3區塊底版鋼筋綁紮。 10. 南坑溪橋PE1橋墩基礎擋土支撐、圍令施作及降挖出碴。 11. 南坑溪橋PW1墩柱鋼筋綁紮、模板組立與澆置混凝土。 12. 烏牛欄溪橋PW3基礎開挖，鋼筋鋼筋綁紮、模板組立與澆置混凝土。 13. 烏牛欄溪橋PW1橋墩護坡開挖及噴凝土施作。 14. 路墊段坡趾φ1.5排樁鑽掘、鋼筋籠加工及混凝土澆置施作。 15. 3號隧道西洞口東行線邊坡保護、洞口假支保組立、噴凝土保護工及隧道上半斷面施作。 16. 3號隧道西洞口西行線隧道上半斷面及下半台階施作。 17. 3號隧道東洞口東行線洞口假支保組立、噴凝土保護工及隧道上半斷面施作。 18. 3號隧道東洞口西行線洞口邊坡開挖、第一、二階噴凝土格梁、岩栓及RC格梁、地錨等保護工施作。 19. #65電塔上游圍籬、F-308東側圍籬施作。 20. 3號隧道洞口邊坡監測系統量測；隧道前進開挖監測系統量測；橋墩基礎開挖支撐監測系統量測。 21. 3號隧道西口工區土方暫置區土方外運至C714標、土資場及路堤段近運利用，東口工區土方外運至C714標及路堤段及近運利用。
			110/06/21	110/06/21								—

交通部高速公路局 107年11月完成進度摘要表

計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段工程

案號	標案名稱 (承包商名稱)	權重%	契約規定 起訖時間	實際 (預估) 起訖時間	本期進度(%) 下列數字不加%		累計進度(%) 下列數字不加%			原契約金額(百 萬)	累計實付金額 (含預付款) (百萬)	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較			
										(佰萬元)	最近一期 估驗金額 (估驗日期)	
062-C714	國道4號臺中環線豐原潭子段 第C714標潭子交流道工程(遠 揚營造工程股份有限公司)	31%	106/12/28	106/12/28	2.20	1.85	11.34	10.79	-0.55	5,161.8	395.90	1. 井式基礎： 第1工區P2W(1/12)、P4E (4~10/10)、P4W(4~9/9)、P6E(2~11/13)、P6W(4~11/11)擋土壁套 環施作；P4E/W井基PC澆置。第2工區P7W井基轉換層澆置。
			110/07/29	110/07/29								—
062-C715	國道4號臺中環線豐原潭子 段第C715標潭子系統交流道 工程(新亞建設開發股份有 限公司)	12%	107/02/25	107/02/25	1.02	1.56	12.35	13.70	1.35	2,058.0	144.32	1. 環中東路交維施工(含新設指示牌)。
			109/10/16	109/10/16								—