

填報單位：交通部高速公路局第二新建工程處
計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫

資料截止時間： 107年04月30日

案 號	標案名稱 (承包商名稱)	權 重%	契 約 規 定 起 訖 時 間	實 際(預 估) 起 訖 時 間	本期進度(%)		累計進度(%)			原 契 約 金 額	累 計 實 付 金 額	施 工 情 形 說 明
					預 定	實 際	預 定	實 際	比 較	變 更 後 金 額	最 近 一 期	
										(佰 萬 元)	估 驗 日 期	
062-C711	國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標 豐勢交流道工程(遠揚營造工程股份有限公司)		106/12/28	106/12/28	0.38	0.50	0.40	0.91	0.51	2,488.0	—	1. 第三工區施工便道施作。 2. 施工圍籬裝設作業。 3. 業主用地點交及管線遷移調查、協調。 4. 洗車台及安衛設施設置。 5. 匝道3基礎開挖及擋土設施施作。
			110/07/24	110/07/24						—	—	
052-C712	國道4號臺中環線豐原潭子段第C712標 豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程 (泛亞工程建設股份有限公司)	19%	106/03/16	106/03/16	0.73	0.72	4.77	4.79	0.02	3,098.0	361.4	1. 1號隧道西口:車行箱涵第3區塊側牆頂版、八寶圳加蓋第5區塊側牆頂版施作、朴口遺址考古搶救作業。 2. 1號隧道東口:西行線隧道開挖輪進、地方道路擋土排樁和邊坡場鑄格梁施作、PE1墩柱結構施作。 3. 2號隧道西口:PW1井式基礎開挖、西行線邊坡清除掘除作業。 4. 2號隧道東口:東行線隧道及開挖輪進、西行線邊坡及施工便道施作。
			110/02/12	110/05/23						—	107.4.20	
062-C713	國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標 豐原3號、隧道南坑溪橋及烏牛欄溪橋工程 (福清營造股份有限公司)	17%	106/11/20	106/11/20	0.13	0.42	0.34	0.67	0.33	2,888.0	144.4	1. 施工階段排碳活動紀錄及調查分析。 2. F-301、F-302、F-304及F-309等滯洪沉砂池開挖、底版牆身鋼筋施作及混凝土澆置養護。 3. F-302滯洪沉砂池山側邊坡開挖、掛網噴凝土保護施作。 4. FP23-1農路邊坡開挖、掛網噴凝土保護施作。 5. 西口及東口施工鋼便橋施作。 6. TD-411、TD-426臨時水保溝施作。 7. 施工圍籬裝設作業及防溢座施作。 8. #67電塔施工便道整地。 9. 工區表土裸露帆布、防塵網覆蓋及水保防護砂包施作。 10. 工區野溪及既有山溝清淤。
			110/06/21	110/06/21						—	106.8.11	

062-C714	國道4號臺中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程(遠揚營造工程股份有限公司)	31%	106/12/28	106/12/28	0.30	0.30	0.77	0.77	0.00	5,161.8	—	1. 工區用地清除掘除。 2. 施工圍籬裝設作業。
			110/07/29	110/07/29						—	—	3. 工區進出大門洗車台施作。 4. 施工便道路基及施工便橋施作。 5. 地質鑽探施作。 6. L1、L2型明溝開挖及紮筋施作。 7. 環2高架橋P8基礎開挖。
062-C715	國道4號臺中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程(新亞建設開發股份有限公司)	12%	107/02/25	107/02/25	0.00	0.11	0.00	0.13	0.13	2,058.0	—	1. 工區用地清除掘除。 2. 施工圍籬裝設作業。
			109/10/16	109/10/16						—	—	3. 安衛告示牌設置。 4. 基樁機具進場。 5. 基礎開挖。

1.本表請按計畫別分標(依時間)填列，並依院列管計畫、部列管計畫、自行列管計畫之順序分別填列。

2.進度異常時應另填附表。