

表 1 臺中市文化資產處辦理「朴口遺址」現勘歷程表(高公局二工處整理)

項次	現勘日期	現勘結論	備註
第 1 次現地會勘	106.09.30	豐原 1 號隧道西洞口確認有文化層堆積。	106.09.13 第一次停工
第 2 次現地會勘	106.11.08	文化層堆積遺址範圍尚無法確認，請開發單位繼續開挖釐清。	
第 3 次現地會勘	106.12.22	豐原 1 號隧道西洞口(規劃西行線為 A 區，東行線為 B 區)基地範圍內確認為(營埔)文化層堆積，當為一處考古(朴口)遺址進行搶救發掘。	
第 4 次現地會勘	107.07.25	確認 A 區已經完成搶救發掘作業，並同意工程單位自即日起復工。	107.07.26 A 區復工
第 5 次現地會勘	107.09.07	確認 A 區在原本已知營埔文化層之下，尚有原堆積之牛罵頭文化層(區分為 A1 區及 A2 區)。	107.09.07 A 區停工
第 6 次現地會勘	107.11.13	確認 A1 區域近洞口處已發掘完成，並同意施工單位同步進行洞口支撐鋼管裝設作業。	107.11.27 A1 區復工
第 7 次現地會勘	108.03.14	確認 B 區(營埔文化層)已經完成搶救發掘作業，待範圍內文化層底部及人造結構現象清理作業完成後，即可後方可交還施工單位進行後續基礎開挖工程。	108.04.01 B 區復工
第 8 次現地會勘	108.06.14	現勘確認基地範圍內 A2 區域已完成搶救發掘作業，可交還施工。	108.06.15 A2 區復工
		確認 B 區在原本已知營埔文化層之下，尚有原堆積之牛罵頭文化層(區分為 B1 區及 B2 區)。	108.06.14 B 區停工
第 9 次現地會勘	108.08.13	確認 B1 區已經完成搶救發掘作業	108.08.20 B1 區復工
第 10 次現地會勘	109.01.13	確認基地範圍內 B2 區域已大致完成搶救發掘作業。	109.01.31 B2 區復工

表 2 「朴口遺址」考古搶救發掘分區面積及歷時統計表

初期搶救				後續擴充				
上層營埔文化層				下層牛罵頭文化層				
分區	搶救面積		搶救歷時	分區	搶救面積			搶救歷時
	各區	合計			各區	小計	合計	
A 區	1,115 m ²	2,196 m ²	106.09.13~107.07.26	A1 區	760 m ²	1,347 m ²	3,122 m ²	107.09.07~107.11.27
				A2 區	587 m ²			107.11.28~108.06.14
B 區	1,081 m ²		107.7.27~108.04.01	B1 區	514 m ²	1,775 m ²		108.06.15~108.08.20
				B2 區	1,261 m ²			108.08.21~109.01.31