

附表二

C712 標完成進度摘要

規定開工日期	106年3月16日
預定竣工日期	110年5月24日
本期預定進度	1.04%
本期實際進度	0.92%
本期累計預定進度	17.64%
本期累計實際進度	18.37%
超前或落後百分比	0.73%
進度落後原因及改善辦法	

進度調整：依據交通部高公局二處 108/1/4 二二字第 1073960693 號函同意調整 S-Curve 進度表(暫行版)。

附表二


C713 標完成進度摘要

規定開工日期	106 年 11 月 20 日
預定竣工日期	110 年 6 月 21 日
本期預定進度	1.53%
本期實際進度	1.50%
本期累計預定進度	13.22%
本期累計實際進度	12.92%
超前或落後百分比	-0.30%
進度落後原因及改善辦法	<p>落後原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 農曆春節 2/2~2/10 無施工。 2. 西洞口因民眾陳請，導致夜間無法進行輪進開挖。 3. 東洞口因民眾陳請，導致夜間無法進行輪進開挖。 4. 路堤段施工人員不足，致部分工作面落後。 <p>改善辦法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 東、西洞口因鑽炸造成振動及噪音問題，致民眾陳請，目前已依協調會議決議，早上 7 點~晚上 9 點前不開炸，並以工序調整方式之低噪音工項(岩栓及台階)施作，維持隧道輪進開挖，不影響隧道輪進工進。另持續與陳情民眾溝通外，並已於洞口處增設隔音設施，以降低對民眾影響。 2. 橋工部分，南坑溪橋 PW1 墩柱完成柱頭模板組立中，PE1 基礎基礎鋼筋綁紮，烏牛欄溪橋 PW2 基礎鋼筋綁紮、PW3 墩柱施作中，另增闢 PW1 及 PE2 基礎施作，以增加產能。 3. 路堤段之橫交構造物施工人力，由 107 年 12 月份鋼筋(10 人/日)及模版(6 人/日)，於 108 年 1 月份增加至鋼筋(16 人/日)及模版(13 人/日)。另 2/2~2/10 受農曆春節休假無施工影響，以增加工時趕趕，以期追回落後之進度。

交通建設公路局
國道4號臺中環線豐原潭子段C713標暨第3號隧道、南北溝橋及橋中橋涵工程

契約編號：062-C713
工程名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段C713標暨第3號隧道、南北溝橋及橋中橋涵工程
工程地點：臺中市豐原區

開辦日期：2017/11/20
標開日期：2018/06/21



週次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
每月預算計內(萬元)	5	36	128	266	507	889	1522	2677	4559	7593	11480	15901	20388	24877	29421	33771	38165	42161	45879	50322	54605	58720	62790	66827	70733	74519	78197	81767	85230	88587	91847	95003	98055	101003	103847	106587	109223	111755	114183	116507	118727	120843	122855	124763	126567	128267	129863	131355	132743	134027	135207	136283	137255	138123	138887	139547	140103	140557	140913	141173	141437	141603	141673	141737	141793	141843	141887	141933	141973	142007	142037	142063	142083	142097	142107	142113	142117	142123	142127	142133	142137	142143	142147	142153	142157	142163	142167	142173	142177	142183	142187	142193	142197	142203	142207	142213	142217	142223	142227	142233	142237	142243	142247	142253	142257	142263	142267	142273	142277	142283	142287	142293	142297	142303	142307	142313	142317	142323	142327	142333	142337	142343	142347	142353	142357	142363	142367	142373	142377	142383	142387	142393	142397	142403	142407	142413	142417	142423	142427	142433	142437	142443	142447	142453	142457	142463	142467	142473	142477	142483	142487	142493	142497	142503	142507	142513	142517	142523	142527	142533	142537	142543	142547	142553	142557	142563	142567	142573	142577	142583	142587	142593	142597	142603	142607	142613	142617	142623	142627	142633	142637	142643	142647	142653	142657	142663	142667	142673	142677	142683	142687	142693	142697	142703	142707	142713	142717	142723	142727	142733	142737	142743	142747	142753	142757	142763	142767	142773	142777	142783	142787	142793	142797	142803	142807	142813	142817	142823	142827	142833	142837	142843	142847	142853	142857	142863	142867	142873	142877	142883	142887	142893	142897	142903	142907	142913	142917	142923	142927	142933	142937	142943	142947	142953	142957	142963	142967	142973	142977	142983	142987	142993	142997	143003	143007	143013	143017	143023	143027	143033	143037	143043	143047	143053	143057	143063	143067	143073	143077	143083	143087	143093	143097	143103	143107	143113	143117	143123	143127	143133	143137	143143	143147	143153	143157	143163	143167	143173	143177	143183	143187	143193	143197	143203	143207	143213	143217	143223	143227	143233	143237	143243	143247	143253	143257	143263	143267	143273	143277	143283	143287	143293	143297	143303	143307	143313	143317	143323	143327	143333	143337	143343	143347	143353	143357	143363	143367	143373	143377	143383	143387	143393	143397	143403	143407	143413	143417	143423	143427	143433	143437	143443	143447	143453	143457	143463	143467	143473	143477	143483	143487	143493	143497	143503	143507	143513	143517	143523	143527	143533	143537	143543	143547	143553	143557	143563	143567	143573	143577	143583	143587	143593	143597	143603	143607	143613	143617	143623	143627	143633	143637	143643	143647	143653	143657	143663	143667	143673	143677	143683	143687	143693	143697	143703	143707	143713	143717	143723	143727	143733	143737	143743	143747	143753	143757	143763	143767	143773	143777	143783	143787	143793	143797	143803	143807	143813	143817	143823	143827	143833	143837	143843	143847	143853	143857	143863	143867	143873	143877	143883	143887	143893	143897	143903	143907	143913	143917	143923	143927	143933	143937	143943	143947	143953	143957	143963	143967	143973	143977	143983	143987	143993	143997	144003	144007	144013	144017	144023	144027	144033	144037	144043	144047	144053	144057	144063	144067	144073	144077	144083	144087	144093	144097	144103	144107	144113	144117	144123	144127	144133	144137	144143	144147	144153	144157	144163	144167	144173	144177	144183	144187	144193	144197	144203	144207	144213	144217	144223	144227	144233	144237	144243	144247	144253	144257	144263	144267	144273	144277	144283	144287	144293	144297	144303	144307	144313	144317	144323	144327	144333	144337	144343	144347	144353	144357	144363	144367	144373	144377	144383	144387	144393	144397	144403	144407	144413	144417	144423	144427	144433	144437	144443	144447	144453	144457	144463	144467	144473	144477	144483	144487	144493	144497	144503	144507	144513	144517	144523	144527	144533	144537	144543	144547	144553	144557	144563	144567	144573	144577	144583	144587	144593	144597	144603	144607	144613	144617	144623	144627	144633	144637	144643	144647	144653	144657	144663	144667	144673	144677	144683	144687	144693	144697	144703	144707	144713	144717	144723	144727	144733	144737	144743	144747	144753	144757	144763	144767	144773	144777	144783	144787	144793	144797	144803	144807	144813	144817	144823	144827	144833	144837	144843	144847	144853	144857	144863	144867	144873	144877	144883	144887	144893	144897	144903	144907	144913	144917	144923	144927	144933	144937	144943	144947	144953	144957	144963	144967	144973	144977	144983	144987	144993	144997	145003	145007	145013	145017	145023	145027	145033	145037	145043	145047	145053	145057	145063	145067	145073	145077	145083	145087	145093	145097	145103	145107	145113	145117	145123	145127	145133	145137	145143	145147	145153	145157	145163	145167	145173	145177	145183	145187	145193	145197	145203	145207	145213	145217	145223	145227	145233	145237	145243	145247	145253	145257	145263	145267	145273	145277	145283	145287	145293	145297	145303	145307	145313	145317	145323	145327	145333	145337	145343	145347	145353	145357	145363	145367	145373	145377	145383	145387	145393	145397	145403	145407	145413	145417	145423	145427	145433	145437	145443	145447	145453	145457	145463	145467	145473	145477	145483	145487	145493	145497	145503	145507	145513	145517	145523	145527	145533	145537	145543	145547	145553	145557	145563	145567	145573	145577	145583	145587	145593	145597	145603	145607	145613	145617	145623	145627	145633	145637	145643	145647	145653	145657	145663	145667	145673	145677	145683	145687	145693	145697	145703	145707	145713	145717	145723	145727	145733	145737	145743	145747	145753	145757	145763	145767	145773	145777	145783	145787	145793	145797	145803	145807	145813	145817	145823	145827	145833	145837	145843	145847	145853	145857	145863	145867	145873	145877	145883	145887	145893	145897	145903	145907	145913	145917	145923	145927	145933	145937	145943	145947	145953	145957	145963	145967	145973	145977	145983	145987	145993	145997	146003	146007	146013	146017	146023	146027	146033	146037	146043	146047	146053	146057	146063	146067	146073	146077	146083	146087	146093	146097	146103	146107	146113	146117	146123	146127	146133	146137	146143	146147	146153	146157	146163	146167	146173	146177	146183	146187	146193	146197	146203	146207	146213	146217	146223	146227	146233	146237	146243	146247	146253	146257	146263	146267	146273	146277	146283	146287	146293	146297	146303	146307	146313	146317	146323	146327	146333	146337	146343	1463

附表二

C714 標完成進度摘要

規定開工日期	106/12/28
預定竣工日期	110/7/29
本期預定進度	0.80%
本期實際進度	0.80%
本期累計預定進度	14.83%
本期累計實際進度	14.83%
超前或落後百分比	0.00%
進度落後 原因及改善辦法	

附表二

C715 標完成進度摘要

規 定 開 工 日 期	<u>107.02.25</u>
預 定 竣 工 日 期	<u>109.10.16</u>
本 期 預 定 進 度	<u>1.87%</u>
本 期 實 際 進 度	<u>1.72%</u>
本 期 累 計 預 定 進 度	<u>17.33%</u>
本 期 累 計 實 際 進 度	<u>18.37%</u>
超 前 或 落 後 百 分 比	<u>+1.04%</u>
進 度 落 後 原 因 及 改 善 辦 法	

