

交通部高速公路局
107年6月完成進度摘要表

主管單位：第二新建工程處
填表日期：107年6月30日

計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段工程

案號	標案名稱 (承包商名稱)	權重%	契約規定 起訖時間	實際 (預估) 起訖時間	本期進度(%) 下列數字不加%		累計進度(%) 下列數字不加%			原契約金額 (百萬)	累計實付金額(含預付款) (百萬)	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較			
										變更後金額 (佰萬元)	最近一期 估驗金額 (估驗日期)	
052-C712	國道4號臺中環線豐原潭子段第C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程 (泛亞工程建設股份有限公司)	19%	106/03/16	106/03/16	1.11	1.11	6.71	6.73	0.02	3,098.0	402.60 (含預付款)	1.1號隧道西口：FP18-1車行箱涵、八寶圳加蓋結構及西行線朴口文化遺址搶救施作。 2.1號隧道東口：西行線隧道洞口段及一般段上半部開挖輪進、RW4懸臂式擋土牆結構、FP20-1地方道路擋土排樁繫梁結構、中坑運土至土質場。 3.2號隧道西口：PE1墩柱、PE2墩柱、PW1井式基礎結構、西行線邊坡保護。 4.2號隧道東口：東行線隧道一般段上半部及台階開挖輪進、西行線邊坡保護及假隧道施作、南坑運土至土質場。
			110/02/12	110/05/24						-	107.6.20 (第5期)	
062-C713	國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標豐原3號、隧道南坑溪橋及烏牛欄溪橋工程 (福清營造股份有限公司)	17%	106/11/20	106/11/20	0.72	0.59	1.25	1.71	0.46	2,888.0	162.07 (含預付款)	1.施工階段排碳活動紀錄及調查分析。 2.東、西洞口施工便橋施作。 3.F-302、F-304、F-309及F-311等滯洪沉砂池底板、牆身鋼筋施作及混凝土澆置養護。 4.F-307滯洪沉砂池開挖作業(既有溝渠構造物打除)周邊帆布覆蓋及防汛設施施作。 5.FP24-1農路施作；24k+420、34k+375施工便道施作；F-307旁施工便道施作。 6.#66、#67電塔施工便道施作。 7.東陽路工地即時監看系統立桿施作。 8.工區表土裸露帆布、防塵網覆蓋及水保護砂包施作。 9.南坑溪橋PW1基樁施作完成7支。 10.西洞口上邊坡觀測設施設置(位移點、水位觀測井、傾度管)。 11.西洞口邊坡地錨證明試驗。 12.西洞口西行線洞口坡面修挖及坡頂J4溝開挖。
			110/06/21	110/06/21						-	107.6.22 (第2期)	

交通部高速公路局
107年6月完成進度摘要表

主管單位：第二新建工程處
填表日期：107年6月30日

計畫名稱：國道4號臺中環線豐原潭子段工程

案號	標案名稱 (承包商名稱)	權重%	契約規定 起訖時間	實際 (預估) 起訖時間	本期進度(%) 下列數字不加%		累計進度(%) 下列數字不加%			原契約金額 (百萬)	累計實付金額 (含預付款) (百萬)	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較			
										變更後金額 (佰萬元)	最近一期 估驗金額 (估驗日期)	
062-C714	國道4號臺中環線豐原潭子 段第C714標潭子交流道工程 (遠揚營造工程股份有限公司)	31%	106/12/28	106/12/28	0.91	0.93	2.30	2.32	0.02	5,161.8	3.22	1.井式基礎： 主線P5E/W(套環4~9/13)、主線P7E/W(套環4~9/13)、主線 P8E/W(套環4~9/14)施作。 2.直接基礎： 主線P22、P23、P24基礎紮筋組模及混凝土澆置。 P27擋土支撐鋼軌樁打設及開挖施作。 環2 P7、P10基礎開挖及PCC。 環3 P7、P8基礎開挖及PCC。 環4 P2基礎擋土支撐鋼軌樁打設。 3.墩柱： 主線P23、主線P24、環2P8、環2P10、環4P15第一昇層紮筋。 環2P8、環4P15第一昇層組模及混凝土澆置。 4.基樁工程： 主線P14E/W，豐原聯絡道地梁及A1-3施作。 豐原聯絡道A1橋台基樁載重試驗。 5.地質鑽探： 潭子連絡道20K+505、豐原連絡道A2橋台基礎1K+861施作。 6.排水工程： L1-404、L1-406明溝施作。 7.施工圍籬安裝施作。 8.工地即時監控。
			110/07/29	110/07/29								—
062-C715	國道4號臺中環線豐原潭子 段第C715標潭子系統交流道 工程(新亞建設開發股份有限 公司)	12%	107/02/25	107/02/25	1.31	1.32	1.31	2.82	1.51	2,058.0	26.9	1.工區用地清除掘除。 2.1-1階段交維施工。 3.施工圍籬裝設作業：主線P601~P602、P605~P609及匝道 3P5~3P8、匝道2P5~PE617、P32L-P33L。 4.基樁工程：匝道2P14-8、2P14-11、2P14-12混凝土澆置。 5.基礎工程：主線P609、匝道1P8混凝土澆置、PE617基礎開挖。 6.墩柱工程：主線P603及P605鋼筋綁紮、洩水孔安裝。 7.主線P602文化遺址挖掘。 8.多螺箍機械試車調整。 9.工區表土裸露帆布、防塵網覆蓋施作。
			109/10/16	109/10/16								—