## 高速公路局南區養護工程分局111年度重要計畫執行情形

| 工作 計畫 名稱  | 重要計畫項目               | 工程名稱  | 計畫類別 | 計畫期程                | 111年可用預算數<br>(單位:千元)<br>公務 基金 |         | 實施內容                | 執行情形                                     |
|-----------|----------------------|---|------|---------------------|-------------------------------|---------|---------------------|--|
| 國道 公建設 管理 | 國道高速公路後續 路段橋梁耐震補強 工程 | 國道10號2K+423~7K+979高雄環線高架(二)橋結構補強工程                | 公共建設 | 107/1/1~111/6/14    | 0                             | 182,480 | 本年度辦理施工作<br>業。      | 111.6.14順利竣工,預<br>算執行完成並先行動<br>之1,800萬元。 |
|           |                      | 國道高速公路後續路段橋梁耐震補<br>強工程(區段2-1)第M38A3標-國3柳營<br>烏山頭段 |      | 109/7/30~111/2/8    |                               |         |                     | 111.2.8順利竣工,預<br>算執行完成。                  |
|           | 台灣光纜通道計畫             | 台灣光纜通道計畫高速公路管道建<br>置工程規劃設計及監造委託技術服<br>務工作         |      | 110/1/1~113/10/12   | 0                             | 185,000 |                     | 完成第2標工程設計及<br>持續第1標監造作業,<br>預算執行完成。      |
|           |                      | 國10燕巢至國3林邊段光纜通道建置工程(110)                          |      | 110/12/13~113/10/12 |                               |         |                     | 持續推動工程進行,<br>預算執行完成。                     |
|           |                      | 高雄左營端至國10(18K+400)光纜建<br>置工程(111)                 |      | 111/12/20~113/9/9   |                               |         | 本年度辦理工程發包<br>及施工作業。 | 完成發包作業並推動<br>工程進行,預算執行<br>完成。            |