

高速公路局南區養護工程分局113年度重要計畫執行情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	工程名稱	計畫類別	計畫期程	113年可用預算數 (單位：千元)		實施內容	執行情形
					公務	基金		
國道公路建設管理	台灣光纜通道計畫	台灣光纜通道計畫高速公路管道建置工程規劃設計及監造委託技術服務工作	公共建設	110/01/01~114/05/31	0	142,000	辦理監造作業	完成2標工程監造作業，113年預算執行完成。
		國10燕巢至國3林邊段光纜通道建置工程(110)		110/12/13~114/03/31			辦理施工作業。	113年10月9日竣工，113年預算執行完成。
		高雄左營端至國道10號(18K+400)以西光纜通道建置工程(111)		111/12/20~114/03/31			辦理施工作業。	113年9月6日竣工，113年預算執行完成。