

交通部交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

會計月報

中華民國114年3月份

主辦會計人員 主任蕭淑心(丙)

基金主持人 高速公路局長趙興華(5)

目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 6
4. 統計所需項目明細表	7 ~ 8
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 14
7. 營運量值表	15 ~ 16
8. 一年以上債務增減分析表	17 ~ 18
9. 購建固定資產計畫執行情形明細表	19 ~ 24
合 計	共24頁

**交通部高
國道公路建
收支餘**

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	35,191,325,000	2,303,537,215	2,134,560,000
勞務收入	24,874,081,000	2,179,503,060	2,013,702,000
服務收入	1,374,081,000	113,869,633	113,497,000
通行費收入	23,500,000,000	2,065,633,427	1,900,205,000
其他業務收入	10,317,244,000	124,034,155	120,858,000
汽燃費收入	10,101,241,000	106,373,344	102,716,000
雜項業務收入	216,003,000	17,660,811	18,142,000
業務成本與費用	16,874,682,000	979,286,251	1,194,849,000
勞務成本	13,914,175,000	785,996,347	992,941,000
維護成本	8,962,963,000	407,898,167	578,475,000
管理成本	4,951,212,000	378,098,180	414,466,000
管理及總務費用	2,960,507,000	193,289,904	201,908,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	193,289,904	201,908,000
業務賸餘(短絀)	18,316,643,000	1,324,250,964	939,711,000
業務外收入	740,273,000	94,463,761	48,199,000
財務收入	59,003,000	20,447,706	9,922,000
利息收入	59,003,000	20,447,706	9,922,000
其他業務外收入	681,270,000	74,016,055	38,277,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	64,094,477	37,268,000
受贈收入	442,000	213,494	43,000
賠(補)償收入	10,738,000	1,961,197	695,000
雜項收入	11,409,000	7,746,887	271,000
業務外費用	2,129,680,000	718,760	300,386,000
財務費用	2,128,180,000		300,321,000
利息費用	2,128,180,000		300,321,000
其他業務外費用	1,500,000	718,760	65,000
雜項費用	1,500,000	718,760	65,000
業務外賸餘(短絀)	-1,389,407,000	93,745,001	-252,187,000
本期賸餘(短絀)	16,927,236,000	1,417,995,965	687,524,000

備註： 1. 本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算分配數增加1,043,655,134元(41.21%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加263,942,849元，增加4.89%

(一) 勞務收入：較預算分配數增加287,070,979元，增加5.73%。

(二) 其他業務收入：較預算分配數減少23,128,130元，減少6.00%。

二、業務成本與費用：較預算分配數減少403,678,096元，減少15.06%

(一) 勞務成本：較預算分配數減少363,132,950元，減少18.14%，主要係部分工程工期延長刻正辦理契約變更

(二) 管理及總務費用：較預算分配數減少40,545,146元，減少5.98%。

三、業務外收入：較預算分配數增加84,601,001元，增加73.76%，主要係臺中市政府建設局有償撥用本局經管國估數等過期帳收入，致業務外收入較預期增加。

四、業務外費用：較預算分配數減少291,433,188元，減少97.01%，主要係本月已支付之公債利息因銀行未及提

**速公路局
設管理基金**

細表

年3月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
168,977,215	7.92	5,662,294,849	5,398,352,000	263,942,849	4.89
165,801,060	8.23	5,299,866,979	5,012,796,000	287,070,979	5.73
372,633	0.33	243,070,975	231,246,000	11,824,975	5.11
165,428,427	8.71	5,056,796,004	4,781,550,000	275,246,004	5.76
3,176,155	2.63	362,427,870	385,556,000	-23,128,130	6.00
3,657,344	3.56	247,401,832	279,912,000	-32,510,168	11.61
-481,189	2.65	115,026,038	105,644,000	9,382,038	8.88
-215,562,749	18.04	2,276,432,904	2,680,111,000	-403,678,096	15.06
-206,944,653	20.84	1,639,008,050	2,002,141,000	-363,132,950	18.14
-170,576,833	29.49	734,464,112	956,050,000	-221,585,888	23.18
-36,367,820	8.77	904,543,938	1,046,091,000	-141,547,062	13.53
-8,618,096	4.27	637,424,854	677,970,000	-40,545,146	5.98
-8,618,096	4.27	637,424,854	677,970,000	-40,545,146	5.98
384,539,964	40.92	3,385,861,945	2,718,241,000	667,620,945	24.56
46,264,761	95.99	199,292,001	114,691,000	84,601,001	73.76
10,525,706	106.08	48,017,226	35,666,000	12,351,226	34.63
10,525,706	106.08	48,017,226	35,666,000	12,351,226	34.63
35,739,055	93.37	151,274,775	79,025,000	72,249,775	91.43
		12,031,252		12,031,252	
26,826,477	71.98	115,840,499	75,880,000	39,960,499	52.66
170,494	396.50	727,759	295,000	432,759	146.70
1,266,197	182.19	3,869,137	1,815,000	2,054,137	113.18
7,475,887	2,758.63	18,806,128	1,035,000	17,771,128	1,717.02
-299,667,240	99.76	8,972,812	300,406,000	-291,433,188	97.01
-300,321,000	100.00		300,321,000	-300,321,000	100.00
-300,321,000	100.00		300,321,000	-300,321,000	100.00
653,760	1,005.78	8,972,812	85,000	8,887,812	10,456.25
653,760	1,005.78	8,972,812	85,000	8,887,812	10,456.25
345,932,001	137.17	190,319,189	-185,715,000	376,034,189	202.48
730,471,965	106.25	3,576,181,134	2,532,526,000	1,043,655,134	41.21

以及估驗資料有誤退回工務段修正，致勞務成本較預期減少。

有土地之財產交易賸餘、本年度交通違規罰款收入較預期增加，以及國道服務區以前年度委託經營權利金收入短供單據核銷，致業務外費用較預期減少。

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	979,286,251	2,276,432,904	
勞務成本	785,996,347	1,639,008,050	
維護成本	407,898,167	734,464,112	
服務費用	407,898,167	734,464,112	
修理保養及保固費	407,665,287	730,595,232	
專業服務費	232,880	3,868,880	
管理成本	378,098,180	904,543,938	
服務費用	299,093,003	670,092,626	
水電費	47,284,479	98,780,183	
郵電費	7,880,072	13,950,931	
旅運費	181,177	299,404	
印刷裝訂及公告費	31,127	330,879	
修理保養及保固費	7,306,242	10,670,398	
保險費	690,757	1,797,294	
一般服務費	235,093,617	537,218,460	
專業服務費	471,032	4,945,637	
推展費	154,500	2,099,440	
材料及用品費	1,769,180	4,038,954	
使用材料費	100	483	
用品消耗	1,769,080	4,038,471	
租金與利息	285,169	551,059	
交通及運輸設備租金	137,600	229,800	
什項設備租金	147,569	321,259	
折舊、折耗及攤銷	76,712,417	229,551,735	
不動產、廠房及設備折舊	76,712,417	229,551,735	
稅捐與規費(強制費)	5,421	76,574	
規費	5,421	76,574	
會費、捐助、補助、分攤、救	210,000	210,000	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	210,000	210,000	
助(濟)			
其他	22,990	22,990	
其他費用	22,990	22,990	
管理及總務費用	193,289,904	637,424,854	
管理費用及總務費用	193,289,904	637,424,854	
用人費用	130,337,299	456,836,664	
正式員額薪資	68,974,033	276,998,076	
聘僱及兼職人員薪資	8,190,065	32,240,833	
加(夜)班費	674,890	2,092,907	
獎金	578,810	1,168,107	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
退休及卹償金	36,595,238	121,531,996	
福利費	15,322,539	22,803,021	
提繳費	1,724	1,724	
服務費用	17,702,356	36,432,170	
水電費	2,248,409	4,795,438	
郵電費	2,023,257	4,966,229	
旅運費	706,786	1,583,169	
印刷裝訂及公告費	255,113	348,231	
修理保養及保固費	1,202,254	3,931,850	
保險費	171,981	2,760,637	
一般服務費	9,264,580	13,035,631	
專業服務費	1,342,248	4,059,421	
公關慰勞費	487,728	951,564	
材料及用品費	1,148,450	4,508,866	
使用材料費	229,784	510,120	
用品消耗	918,666	3,998,746	
租金與利息	1,938,094	3,908,331	
交通及運輸設備租金	1,462,720	2,917,040	
什項設備租金	475,374	991,291	
折舊、折耗及攤銷	41,785,485	135,136,503	
不動產、廠房及設備折舊	38,676,024	126,004,538	
攤銷	3,109,461	9,131,965	
稅捐與規費(強制費)	4,677	6,777	
消費與行為稅	1,999	1,999	
規費	2,678	4,778	
會費、捐助、補助、分攤、救	373,543	595,543	
助(濟)與交流活動費			
會費	373,543	595,543	
業務外費用	718,760	8,972,812	
其他業務外費用	718,760	8,972,812	
雜項費用	718,760	8,972,812	
其他	718,760	8,972,812	
其他費用	718,760	8,972,812	
合 計	980,005,011	2,285,405,716	

本 頁 空 白

速公路局
設管理基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	148,407,991,402	14.62
流動負債	5,913,986,033	0.58
應付款項	5,789,831,815	0.57
應付代收款	2,110,426,972	0.21
應付費用	322,812,101	0.03
應付稅款	5,937,465	0.00
應付利息	1,408,821,917	0.14
應付工程款	1,492,920,534	0.15
其他應付款	448,912,826	0.04
預收款項	124,154,218	0.01
預收收入	124,154,218	0.01
長期負債	141,306,941,482	13.92
長期債務	141,306,941,482	13.92
應付債券	142,000,000,000	13.99
應付債券折價	-693,058,518	-0.07
其他負債	1,187,063,887	0.12
遞延負債	15,036,636	0.00
遞延收入	15,036,636	0.00
什項負債	1,172,027,251	0.12
存入保證金	1,058,218,806	0.10
應付退休及離職金	4,933,275	0.00
暫收及待結轉帳項	108,875,170	0.01
淨值	866,672,574,437	85.38
基金	791,999,692,772	78.02
基金	791,999,692,772	78.02
基金	791,999,692,772	78.02
公積	3,392,622,149	0.33
資本公積	3,392,622,149	0.33
受贈公積	3,392,622,149	0.33
累積餘絀	27,143,019,338	2.67
累積賸餘	27,143,019,338	2.67
累積賸餘	23,566,838,204	2.32
本期賸餘	3,576,181,134	0.35
淨值其他項目	44,137,240,178	4.35
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.35
未實現重估增值	44,137,240,178	4.35

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
或有資產(負債)明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	115,201,093				
1. 臺中生活圈4號C705標工程	8,828,565	105年5月24日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道3號南下380K+650~381K+000邊坡修復工程	3,105,617	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道2號拓寬工程第H61標	98,065,964	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(更一審)審理中，最終結果待法院之判決。	
4. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程	4,187,613	109年11月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 國道2號拓寬工程—第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段	1,013,334	112年1月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(二審)審理中，最終結果待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。

本 頁 空 白

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國114

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,913,645,750		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,798,793,905		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,735,382,090		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,859,119,737		
合計	141,306,941,482		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

速公路局
設管理基金
增減分析表

年3月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截 至 本 月 底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
		29,913,645,750	含未攤銷應付債券折價 86,354,250.00元
		39,798,793,905	含未攤銷應付債券折價 201,206,095.00元
		39,735,382,090	含未攤銷應付債券折價 264,617,910.00元
		31,859,119,737	含未攤銷應付債券折價 140,880,263.00元
		141,306,941,482	含未攤銷應付債券折價之合計 693,058,518.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫	1,662,210,892	29,500,049,000			31,162,259,892	1,932,028,000	1,467,075,777	45,872,554
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	1,912,142,000	1,459,189,249	45,872,554
1. 國道7號高雄路段計 畫		10,376,792,000			10,376,792,000	129,355,000	150,024,762	
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程	663,713,000				663,713,000	272,895,000	136,930,220	2,270,555
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	220,080,000				220,080,000		8,129,591	
4. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	500,796,290				500,796,290	2,548,000	2,431,844	127,992
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	2,793,000	8,024,515	
6. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,940,000,000			3,940,000,000	594,808,000	515,718,852	18,027,568
7. 國道1號中豐交流道 新建工程		350,000,000	註1		350,000,000	80,924,000	98,585,758	4,084,293
8. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程	233,577,134				233,577,134	105,870,000	64,916,691	1,265,570
9. 國道3號增設北土城 交流道工程		1,048,000,000	註2		1,048,000,000	178,963,000	120,804,272	6,296,483
10. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝 道改善工程		944,000,000	註3		944,000,000	315,983,000	82,997,766	2,364,438
11. 國道1號林口交流道 改善工程		1,050,000,000	註4		1,050,000,000	93,389,000	94,116,545	2,925,635
12. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工 程		440,000,000	註5		440,000,000	115,000,000	161,538,923	8,510,020
13. 國道1號增設岡山第 二交流道工程	533,937	278,589,000			279,122,937			
14. 國道1號北上線臺北 及圓山交流道改善 工程	43,510,531	242,082,000			285,592,531			
15. 國道1號增設造橋交 流道工程		114,353,000			114,353,000	19,614,000	14,969,510	

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,512,948,331	78.31	-419,079,669	-21.69		
1,505,061,803	78.71	-407,080,197	-21.29		
150,024,762	115.98	20,669,762	15.98	提前完成部分地上物查估作業及委託殯葬管理處辦理遷葬作業，致預算執行超前。	
139,200,775	51.01	-133,694,225	-48.99	本工程部分工項減做，及變更工法等因素，施作數量及金額較原預估數減少，致預算執行落後。	已督促承商積極辦理相關契約變更及工程估驗作業。
8,129,591		8,129,591		第C713標工程履約爭議案調解順利成立，提前支付工程履約爭議調解款，致預算執行超前。	
2,559,836	100.46	11,836	0.46		
8,024,515	287.31	5,231,515	187.31	配合非都市土地路段協議價購支付補償費差額，致預算執行超前。	
533,746,420	89.73	-61,061,580	-10.27	M18A估驗資料有誤退回修正，致預算執行落後。	已請承商儘速修正並重行提送估驗資料。
102,670,051	126.87	21,746,051	26.87	原預定5月起施作之匝道L2箱型梁工程，調整提前施作，致預算執行超前。	
66,182,261	62.51	-39,687,739	-37.49	尚未完成竣工結算及第14次契約變更，無法辦理估驗，致預算執行落後。	俟結算及契變核定後儘速辦理估驗作業。
127,100,755	71.02	-51,862,245	-28.98	承商未及提送本期估驗，致預算執行落後。	承商已提送估驗資料，積極審查中，俟審核通過後儘速辦理撥款。
85,362,204	27.01	-230,620,796	-72.99	因SP04基樁遭不明構造物阻礙，後續工項無法如期施作；另因SU1鋼箱梁有部分缺失未改善完妥，尚無法估驗，致預算執行落後。	SP04基樁已克服困難，並請承商積極趕趕工進，及儘速改善鋼構缺失。
97,042,180	103.91	3,653,180	3.91		
170,048,943	147.87	55,048,943	47.87	承商積極施工及提報估驗，致預算執行超前。	
14,969,510	76.32	-4,644,490	-23.68	因土地尚未過戶完成，無法撥付土地價款，致預算執行落後。	俟過戶程序辦理完成後，儘速辦理撥款事宜。

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數		本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數				實支數	應付 未付數	
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	19,886,000	7,886,528	
1. 國道1號楊梅至頭份 段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	19,886,000	7,886,528	
2. 國2甲由台15線延伸 至台61線新建工程		8,847,000			8,847,000			
3. 國道8號台南系統交 流道改善及跨南133 路口立體化工程		50,357,000			50,357,000			
4. 國道1號五堵交流道 至汐止交流道路段拓 寬工程		23,608,000			23,608,000			
5. 國道1號增設橋科匠 道及集散道路工程		30,000,000			30,000,000			
二、一般建築及設備計 畫	965,715,454	4,333,030,000			5,298,745,454	766,589,000	697,834,321	34,566,427
土地	38,432,052	103,066,000		-14,370,270	127,127,782	50,667,000	50,670,052	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-116,170,807	2,156,999,701	528,676,000	508,155,918	14,647,679
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	58,514,000	27,828,932	1,927,336
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	20,457,000	31,869,381	1,030,037
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	82,631,000	52,158,639	16,961,375
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	315,000	917,523	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	25,329,000	26,233,876	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	2,698,617,000	2,164,910,098	80,438,981
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	2,698,617,000	2,164,910,098	80,438,981
土地	529,331,129	19,792,836,000		-146,785,402	20,175,381,727	102,319,000	111,305,862	

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
7,886,528	39.66	-11,999,472	-60.34	因尚未完成土地分割，無法撥付相關作業費用，致預算執行落後。	持續協調轄管地所完成分割作業後，儘速辦理付款事宜。
7,886,528	39.66	-11,999,472	-60.34		
732,400,748	95.54	-34,188,252	-4.46		
50,670,052	100.01	3,052	0.01		
522,803,597	98.89	-5,872,403	-1.11		
29,756,268	50.85	-28,757,732	-49.15	主要係因1.「泰安服務區南站小客車廁所新建工程」泥作承商出工未恢復正常，施作數量不如預期，致預算執行落後。2.「中壢工務段汽車保養廠房舍整修工程本工程」承商執行契約爭議及無實質施工造成進度持續落後，且未能於期限內改善，已於114年2月與承商終止契約。	1.已請承商加派人力，積極趕趕工進。2.刻正辦理評值及招標文件審查，並積極辦理接續工程招標事宜。
32,899,418	160.82	12,442,418	60.82	主要係因「技術系統虛擬環境軟硬體設備維護案」之儲存硬碟、主機等設備較預期提早到貨及安裝完成，致預算執行超前。	
69,120,014	83.65	-13,510,986	-16.35	主要係因「國道1號,3號,3甲及台2已線等隧道機電及監控系統改善提升工程」，機電案特性需檢驗零件與實際安裝後微調等程序較長，且工項繁多，致預算執行落後。	持續督促相關檢驗及缺失修正進度。
917,523	291.28	602,523	191.28	主要係因業務需要提前採購雷射彩色多功能複合機、碎紙機、汰換冰箱及飲水機等設備，致預算執行超前。	
26,233,876	103.57	904,876	3.57		
2,245,349,079	83.20	-453,267,921	-16.80		
2,245,349,079	83.20	-453,267,921	-16.80		
111,305,862	108.78	8,986,862	8.78		

交通部
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		16,244,325	13,271,005,648	2,409,052,000	1,914,595,885	60,520,233
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	58,514,000	27,828,932	1,927,336
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	20,457,000	31,869,381	1,030,037
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	82,631,000	52,158,639	16,961,375
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	315,000	917,523	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	25,329,000	26,233,876	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	2,698,617,000	2,164,910,098	80,438,981

註1：國道1號中豐交流道新建工程114年編列預算500,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註2：國道3號增設北土城交流道工程114年編列預算1,148,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字
 註3：國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程114年編列預算1,300,000,000元，該計畫奉行政院
 註4：國道1號林口交流道改善工程114年編列預算1,100,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註5：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程114年編列預算590,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授
 註6：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,975,116,118	81.99	-433,935,882	-18.01		
29,756,268	50.85	-28,757,732	-49.15		
32,899,418	160.82	12,442,418	60.82		
69,120,014	83.65	-13,510,986	-16.35		
917,523	291.28	602,523	191.28		
26,233,876	103.57	904,876	3.57		
2,245,349,079	83.20	-453,267,921	-16.80		

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算100,000,000元。

113.12.4院授交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算356,000,000元。

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算50,000,000元。

交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。