

交通維持布設作業安全檢查之檢查重點您做對了嗎?

X 錯誤態樣: 本表為設施檢查表只注重牌面位置數量確認, 不能取代交維布設作業安全檢查。



前置警示區、前漸變區、緩衝區、
施工區、後漸變區之牌面名稱、位
置、數量

V 建議態樣: 增加著重作業人員安全及交維布設程序之檢查表

○○○○公司

交通維持布設作業安全檢查表

標別名稱: _____ 表單編號: _____
 檢查範圍: _____ 檢查日期: _____

類別	檢查項目	結果	
		合格	不合
個人防護裝備	作業人員是否有帶安全帽、反光背心	V	
	夜間施工是否有佩帶個人式警示燈		佩帶
作業主管	現場有無領班指揮		
	進場布設前是否完成通報控制中心、經過許通		
一般規定	所有車輛、交維設施、告示牌面規格		
	是否依高公局【施工之交通管		
	布設長度、告示牌位置		
	是否告知作業人員		
被檢防止	布設作業人員是否		
	布設作業流程是否訂定		
	確認MS施工已顯示後再進入車道布設		
車輛	進場車輛是否有合格照及許可文件	V	
	施工車輛、機械是否有檢查確認再上路	V	

說明: 1. 本表應依自動檢查計畫所訂之檢查時機實施檢查(作業前、中、後)。
 2. 檢查狀況無論「合格」或「不合格」均應於各該檢查項目之各類欄「檢查結果」內打「V」; 「不合格」者, 需於該項目之「不合格改善措施」欄內說明改善方式。

檢查人員: _____ 安全衛生人員: _____ 工地主任/負責人: _____

- 布設時作業人員後方是否有緩撞車跟隨
- 夜間是否有佩帶個人式警示燈
- 進場布設前是否通報交控中心
- 是否依高公局【施工之交通管制守則】
- 【布設與撤除作業程序】布設設施及施工
- 交維作業人員是否經過訓練
- 布設作業流程是否訂定及遵守
- 布設作業人員有無侵入車道情形
- 各告示牌位置、布設長度是否有事先規畫並告知作業人員

